

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ ও অগ্রগতি

- ১.০ প্রকল্পের শিরোনাম : ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমন্ডি এলাকার ৯টি পরিত্যক্ত বাড়িতে বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
- ২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : গৃহায়ণ ও দ গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- ৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (নিজস্ব অর্থায়ন)।
- ৪.০ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য

৪.১ প্রকল্পের পটভূমি:

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগরী আমাদের প্রাণপ্রিয় ঢাকা। ঢাকাকে বসবাস উপযোগী করে তোলার জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকার বিদ্যমান আবাসন সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম প্রয়াস ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি ও লালমাটিয়া এলাকার ৯টি পরিত্যক্ত বাড়িতে বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ (সংক্ষেপে ৯ এপার্টমেন্ট প্রকল্প) প্রকল্প। পূর্বের মত একটি প্লট একজন ব্যক্তি কে বরাদ্দ না দিয়ে উক্ত প্লট সমূহে এপার্টমেন্ট তৈরি করে একাধিক ব্যক্তি কে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান আবাসিক চাহিদা নিরসন ও একই সাথে জমির স্বল্পতা হতে নয় (৯) এপার্টমেন্ট প্রকল্পের সূত্রপাত। প্রকল্পের প্লট সমূহ রাজউকের নিজস্ব অর্থে অধিগ্রহণ করে ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের সাইটসমূহ ঢাকার গুলশান ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর ও লালমাটিয়ার ৯টি পরিত্যক্ত প্লট। ৯টি প্লটে সর্বমোট ১৮১ টি এপার্টমেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু বরাদ্দ লটারির মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে এবং বাকি ১৪৫টি ফ্ল্যাট বিক্রয়ের জন্য নির্ধারন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু বরাদ্দ লটারির মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে ও পরবর্তীতে বরাদ্দ লটারির মাধ্যমে প্রদান করা হবে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ রাজউকের অর্থায়নে সম্পন্ন হচ্ছে।

৪.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ক) ঢাকা শহরের তীব্র আবাসন সমস্যা সমাধানে অবদান রাখা।
- খ) কোন প্লট এক ব্যক্তির নামে বরাদ্দ না করে এপার্টমেন্ট নির্মাণ করে একাধিক ব্যক্তিকে বরাদ্দ দেয়া।
- গ) পরিত্যক্ত প্লটের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

- ক) শুরুর তারিখ : অক্টোবর/২০১৮
- খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২৪

৬.০ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

টা: ৩৩,৯৬৫.০৪ লক্ষ (রাজউকের নিজস্ব অর্থায়নে)

৭.০ প্রকল্পের মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা

সর্বমোট - ১৮১ টি।

বিক্রয়ের জন্য- ১৪৫ টি।

৮.০ প্রস্তাবিত বিক্রয় মূল্য (প্রতি বর্গফুট)

সরকারী আবাসনের জন্য ৩৬ টি

গুলশান: ১৩,৫০০/-

ধানমন্ডি: ১২,০০০/-

লালমাটিয়া: ১০,০০০/-

স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর: ৯,০০০/-

বাবর ও খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর: ৭,০০০/-

৯.০ প্রকল্পের হাল নাগাদ বিস্তারিত অগ্রগতি:

৯টি পরিত্যক্ত বাড়ীর অধিগ্রহণ মূল্য জেলা প্রশাসক বরাবর সর্বমোট টাঃ ৯৭,৩১,৩৭,৬৮০/৪৩ পরিশোধ করা হয়। প্রকল্পের স্থানসমূহ ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমন্ডি এলাকার ৯টি পরিত্যক্ত বাড়ী। নির্মিতব্য ভবনসমূহ ৪ তলা হতে শুরু করে ১৫ তলা পর্যন্ত। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা ১৮১ টি, যার মধ্যে বিক্রয়ের জন্য ১৪৫ টি এবং সরকারী আবাসনের জন্য ৩৬ টি নির্ধারিত। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ০৯টি প্রকল্পের মধ্যে ০৮টি প্লট ৪ দফায় বিভিন্ন সময়ে রাজউক বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকী ০১টি প্লটে আবাসন হতে পূর্বে বরাদ্দ প্রাপ্ত সংস্থা অবস্থান করায় এখন পর্যন্ত তা রাজউক বরাবর হস্তান্তর সম্ভব হয়নি। প্লটটি দ্রুত হস্তান্তরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আবাসনের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। ১ম পর্যায়ে হস্তান্তরকৃত ৪টি প্লট এ ভবন-২,৫,৭ ও ৯ এর নির্মাণ কার্যক্রম ১০০% সমাপ্ত হয়েছে, ও ফ্ল্যাটের দখল প্রদান করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে হস্তান্তরকৃত ১টি প্লট এ ভবন-৬ এর সকল কার্যক্রম ১০০% সমাপ্ত হয়েছে ও বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ৩য় পর্যায়ে হস্তান্তরকৃত ২টি প্লটের ভবন-৪ এর নির্মাণ কার্যক্রম ৮৫% ও ভবন-৮ এর নির্মাণ কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চলমান আছে, ভবনের ৫০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও রাজউকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে সাইট পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন। বিগত ২১/০৩/২০২০ ইং তারিখে প্রকল্পের ভবন-৫ সরকারী আবাসন পরিদপ্তর বরাবর হস্তান্তর করা হয়।

২১.০৫.২০২০

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রকল্প পরিচালক (স্বাক্ষর)
৯টি পরিত্যক্ত বাড়িতে বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

২১.০৫.২০২০

রাহাত মুন্সালেমীন
প্রকল্প পরিচালক
৯টি পরিত্যক্ত বাড়িতে বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

১০.০ ভবন সমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি বাস্তব চিত্র:



পরিকল্পিত চিত্র



বাস্তব অগ্রগতি চিত্র

ভবন-২ (ইরামতি)
প্লট নং: CWS(B)-28, রোড নং-৩১, গুলশান



সকল কাজ সম্পন্ন ও ফ্ল্যাটের দখল প্রদান করা হয়েছে।
সমগ্র অগ্রগতি-১০০%




পরিকল্পিত চিত্র




বাস্তব অগ্রগতি চিত্র

ভবন-৪ (কর্ণফুলি) মোহাম্মদপুর ১৩/১, ব্লক-এ, ডাওরাজের রোড

বর্তমানে টাইলস রং ও ফিনিশিং এর কাজ চলমান। সমগ্র অগ্রগতি-৮৫%


কাজী সাঈদ হোসেন
গ্রুপ চেয়ারম্যান (কোম্পা)
কিভাবে এটাও হলো এগিয়ে যেতে হবে কিনা কেবল
আরওটা উন্নয়ন করুন, টাকা।


21.05.2013

রাহাত মুসায়েমীন
প্রকল্প পরিচালক
১৪ পরিসর বাড়িতে বসে এগিয়ে যেতে হবে কিনা কেবল
আজ্ঞাধীন উন্নয়ন করুন, টাকা।

প্রকল্প তথ্যসমূহ: সন-সংসদ ও অগ্রগতি, ১২/৫/১৩/০৫/০০৩

ভবন-৫ (মধুমতি)

পরিকল্পিত চিত্র



মোহাম্মদপুর ৮/২, ব্লক-এ, আওরঞ্জাবেব রোড।

বাস্তব অগ্রগতি চিত্র



সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও আবাসন পরিদপ্তর বরাবর দখল প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র অগ্রগতি-১০০%

45/102
21.05.1023

21.05.1023

রাহাত মুসাশেমীন
প্রকল্প পরিচালক
১৪ পর্যায় বাস্তবে বহুতল এলাপার্টমেন্ট স্থান নির্মাণ প্রকল্প
মামুদানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

প্রকল্পের তথ্যাবলী, সময়-সাপেক্ষ ও অগ্রগতি, (১২/৫/১৯/১০২/১০০০)

কাজী সাঈদ মোর্শেদ
কম্পিউটার অপারেটর (সফটওয়্যার)
১৪ পর্যায় বাস্তবে বহুতল এলাপার্টমেন্ট স্থান নির্মাণ প্রকল্প
মামুদানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

পরিকল্পিত চিত্র



ভবন-৬ (করতোয়া)
মোহাম্মদপুর ২/১৫, ব্লক-বি, বাবর রোড

বাস্তব অগ্রগতি চিত্র



সিভিল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
সমগ্র অগ্রগতি-১০০%

পরিকল্পিত চিত্র



ভবন-৭ (চিত্রা)
মোহাম্মদপুর ২২/২১, ব্লক-বি, খিলজী রোড


বাস্তব অগ্রগতি চিত্র



সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
সমগ্র অগ্রগতি-১০০%


১৫/০৫/১৩

কাজী সাঈদ মোস্লেম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (স্বাস্থ্য)
১১ পরিদপ্তর সীলিত স্বাক্ষর প্রাপ্তিসহে ভবন নির্মাণ প্রকল্প
সম্পাদনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ঢাকা।


২১.০৫.১৩

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
প্রকল্প পরিচালক
১১ পরিদপ্তর সীলিত স্বাক্ষর প্রাপ্তিসহে ভবন নির্মাণ প্রকল্প
সম্পাদনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

প্রকল্পের তথ্যাবলী, সর.সংকেপ ও অগ্রগতি, ডিপিআর/১১/১০৪/১০০-১৩

পরিকল্পিত চিত্র



ভবন-৮ (খলেশ্বরী)
ধানমন্ডি ২২৬(পুরাতন)৯০(নতুন)রোড নং-২১(পুরাতন), ১১এ (নতুন)

বাস্তব অগ্রগতি চিত্র



REDMI NOTE 10 PRO MAX


সকল তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ৮ম তলা পর্যন্ত ব্রিক ওয়াক এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সমগ্র অগ্রগতি-৫০%

পরিকল্পিত চিত্র




ভবন-৯ (ইছামতি)
লালমাটিয়া ৬/১২, ব্লক-ই

বাস্তব অগ্রগতি চিত্র




সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সমগ্র অগ্রগতি-১০০%


Kazi Sajid Moshir

কাজী সাজিদ মোশরফ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (স্থাপক)
৯ম পল্লিকার বাড়িতে স্থাপন ব্যাপারটিতে ভবন নির্মাণ প্রকল্প
স্বাস্থ্যশীল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।


21.05.2018

স্বাস্থ্য শুলেমীন
প্রকল্প পরিচালক
৯ম পল্লিকার বাড়িতে স্থাপন ব্যাপারটিতে ভবন নির্মাণ প্রকল্প
স্বাস্থ্যশীল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

প্রকল্পের তথ্যসমূহ: স্বাস্থ্য-সংকল্প ও অগ্রগতি (৯ম পল্লিকা)-১০৪/১০০০০

১৩.০ ভবন সমূহের পরিদর্শনের চিত্র:




জুলাই/২০২২ এ চেয়ারম্যান রাজউক কর্তৃক পরিদর্শন।



আগস্ট/২০২১ এ চেয়ারম্যান রাজউক কর্তৃক পরিদর্শন।



মার্চ/২০২২ লিফট সমূহের প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন




প্রকল্পের জন্য সরবরাহকৃত লিফট এর পোস্ট-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এর জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে রাজউকের কর্মকর্তাবৃন্দ।



বরাদ্দ প্রাপ্তদের নিকট ফ্ল্যাটসমূহের চাবি হস্তান্তর।



কাজী সাঈদ মোর্শেদ
প্রকল্প পরিচালক (সেফা)
পল্লীকাল এজিউকে অফিস এলাপার্টমেন্ট ভবন বিএনপি এলাকা
স্বাধীন উদয়ন কর্তৃক রাস্তা।




রাহাত মুসলেমীন
প্রকল্প পরিচালক
১৪ কর্মসূচি বাস্তবে বহুতা এলাপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প
স্বাধীন উদয়ন কর্তৃক রাস্তা, ঢাকা।

প্রকল্পের তথ্যাবলি, গার-সংশোধন ও অগ্রগতি, ১২/০৫/২০২৩

১২. এপার্টমেন্ট সমূহের বিবরণ :


বিশিষ্ট নং	এলাকা	প্লটের আয়তন (কাঠা)	তলার সংখ্যা	বেস মেন্ট	প্রতি ফ্লোরে ইউনিট	সর্বমোট ইউনিট	সরকারী আবাসন এর জন্য নির্ধারিত	এপার্টমেন্টের গুস আয়তন (স্কয়ারফিট)
১	প্লট নং: CWN(B)-৮, রোড নং-৩৫, গুলশান	৩০.৬৫	১৫	১	৪	৪৮	নাই	এ-বি ৩,০৫৪ সি-ডি ৩,০৩৬
২	প্লট নং: CWS(B)-২৮, রোড নং-৩১, গুলশান	১০.৫৫	১০	১	২	১৬	নাই	এ- ২,৫৫৭ বি- ২,৪৩৯
৩	মোহাম্মদপুর ৮/১৫, স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ	৭.৪৯	৬	-	২	১০	নাই	এ- ১,৯০৬ বি- ১,৯৮৪
৪	মোহাম্মদপুর ১৩/১, ব্লক-এ, আওরঞ্জাবেব রোড	১২.৮২	৭	-	৪	২৪	২৪	১,৫২০
৫	মোহাম্মদপুর ৮/২, ব্লক-এ, আওরঞ্জাবেব রোড	১২.৪৬	৪	-	৪	১২	১২	১,৬৫৫
৬	মোহাম্মদপুর ২/১৫, ব্লক- বি, বাবর রোড	৬.২৯	৮	-	২	১৩	নাই	১,৫৬২
৭	মোহাম্মদপুর ২২/২১, ব্লক- বি, খিলজী রোড	১২.৭০	৯	১	৪	৩০	নাই	এ-ডি ১,৪২৯
৮	ধানমন্ডি ২২৬ (পুরাতন) ৯০ (নতুন) রোড নং-২১	১৯.৯৬	১৩	১	৩	৩৩	নাই	এ- ২,৬২৯ বি- ২,৬৪৩ সি- ২,৫৪৫
৯	লালমাটিয়া ৬/১২, ব্লক-ই	৬.৪১	৯	-	১	৮	নাই	২,৩৫৯


2052023

কাজী সাঈদ মোর্শেদ

এক্স-ইক্সিকিউটিভ (ইউপিএ)

১২ পল্লীভিত্তিক পরিদপ্তর, ঢাকা এপার্টমেন্ট তহবিল নির্মাণ প্রকল্প
আবাসনিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।


21.05.2023

মাহবুব মুসায়েমীন
প্রোগ্রামার পরিচালক
এই পরিদপ্তর মাস্টার প্ল্যান এপার্টমেন্ট তহবিল নির্মাণ প্রকল্প
মহাশয়ী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।